

平成28年度 施設点検の実施状況

点検項目	平成28年										平成29年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等													
点検日	28日	31日	29日	29日	31日	30日	31日	30日	30日	31日	28日	31日	
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
遮水工													
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	29日・壁面の一部を破損・廃棄物を除去し対応中	破損部修復依頼中 他 異常無	破損部修復依頼中 他 異常無	29日 修復完了 他 異常無	開業日全日	開業日全日	2日 重機により一部損傷 応急処置済	開業日全日	
異常の有無	無	無	無	無					無	無		無	
調整槽													
点検日	28日	31日	29日	29日	31日	30日	31日	30日	30日	31日	28日	31日	
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水処理設備													
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
防凍措置													
点検日	28日	31日	29日	29日	31日	30日	31日	30日	30日	31日	28日	31日	
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

※遮水工
詳細別紙

作業中の重機による遮水シートの損傷について

1 原因

重機作業時、旋回した際に上げていたバケットが南側壁面に接触した。

(縦に10cm弱の裂傷。)

2 応急対応等

- ・ これによる周辺環境への影響はない。
- ・ 応急措置として、損傷部を防水テープで塞ぎ、保護マットで覆った。
- ・ 現在、遮水シートメーカーと修復作業の日程等を調整中。整い次第修復する。