

平成30年度 施設点検の実施状況

点検項目	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月
擁壁等												
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
遮水工												
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	16日 重機により一部損傷 応急処置済み※	開業日全日			
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無 ※				
調整槽												
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				
浸出水処理設備												
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日			
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
防凍措置												
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無				

※詳細別紙 ※ 重機による接触事故の応急処置部の修復完了

作業中の重機による遮水シートの一部損傷について

1 原因

- ・重機作業時、バケット先端が埋立廃棄物にひっかかったはずみで北側壁面に接触し、遮水シートの一部（縦横に 30cm 弱）を損傷。

2 損傷の状況

- ・損傷部分は、埋め立てた廃棄物の上端から、さらに約 30cm 上の部分。遮水シートの外側の鉄筋コンクリート擁壁に損傷はなかった。

3 応急対応等

- ・これによる周辺環境への影響はない。
- ・損傷後、直ちに応急措置として、損傷部を防水テープで塞ぎ、保護マットで覆った。
- ・現在、遮水シートメーカーと修復作業の日程等を調整中。整い次第修復する。